Félidejéhez ért a Nyugati karbantartása

2021. július 4. vasárnap, 10.06

A 144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlanná vált a pályahálózatának átfogó karbantartása az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciója mellett. A pályaudvar június 19-től július 17-ig tartó egyhónapos átfogó karbantartása félidejéhez ért. Minden munka: a váltócserék, a vágányátépítések, a peronok javítása, a vágánymunkálatok, a felsővezetéki rendszer cseréje és a térvilágtás kiépítése a tervezett ütemnek megfelelően halad.



Az elmúlt két hétben a tervezett 14 váltócseréből 11 már elkészült. Az aszfaltozás a 7-8. és a 9-10. vágányok között folyik, a csarnokban pedig most kezdődik. A pályát érintő munkálatok, a talpfacserék, síncserék, vágányszabályozások is az ütemterv szerint haladnak. A felsővezetéki rendszer szerelését éjszakai munkavégzés mellett végzik a szakemberek. A biztosítóberendezési munkák, a felújítandó jelzőhíd bontása, elszállítása, valamint a telepítendő új jelzőhíd alapozása megtörtént. A 11-12. vágányok közötti külső perontető felújításának részeként, a héjalás cseréje mellett megtörténik a teljes acél tartószerkezet korrózióvédelme, a tartóoszlopok lábazatánál szükséges szerkezeti megerősítéssel együtt.

Az utastájékoztatás megújulásához szükséges nagy LED fal és a vágányvégi táblák, illetve a hangos utastájékoztatás rendszerének kiépítése is folyamatban van. A felújítási munkákkal párhuzamosan folyik az úgynevezett hidegváró előtti térkőburkolat cseréje.



[1]

A mintegy 18 millió utast fogadó pályaudvar infrastrukturális megújítása kiemelt cél a vasúttársaság fejlesztési terveiben. A tanévkezdésre várható újranyitáskor komfortosabb, színvonalasabb környezet, de egyben jelentősebb karbantartáson áteső pályahálózat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközlekedés várja az utasokat.

A lezárás ideje alatt a Nyugatiba nem érkeznek és onnan nem indulnak vonatok. Érdemes előre megtervezni az utazásokat a közlekedési társaságok menetrendi keresői segítségével, a www.mav.hu/nyugati [2] oldalon tájékozódhatnak az utasok a változásokról.



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]

Budapest, 2021. július 4.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav/felidejehez-ert-nyugati-karbantartasa

Hivatkozások
[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/unimat_szabalyozogep_munka_kozben.jpg?itok=jbH8kw0F [2] http://www.mav.hu/nyugati [3] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/bp._nyugati_pu._9-12-13-14_kpvk_csereje.jpg?itok=rl89adsX [4] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/bp._nyugati_pu._vii-vii_vagany_kozotti_peronban_aszfaltozasi_munka_elokeszuletei.jpg?itok=JyUzTPcH [5] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/hidegvaro_elloti_terburkolat_javitas_1.jpg?itok=2-L4qGwq [6] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/peronteto_es_mellvedfal.jpg?itok=H1cEMUIS [7] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/smd_szerelveny.jpg?itok=s0LWaSYB